

**Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán**  
**Programas y Proyectos de Inversión**  
**Del 1 de enero al 30 de Junio de 2022**



No.	UGI	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO UGI	UBP	ACCIONES	INVERSIÓN	FEDERAL	FISE	RECURSOS PROPIOS RECAUDADOS POR LOS ENTES PUBLICOS	AVANCE FINANCIERO
1	5615	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA REGIÓN CENTRO DEL ESTADO DE YUCATÁN	VALIDADO	21148	107	\$ 9,951,000	\$ 9,951,000	\$ 9,951,000		\$ 653,872.85
2	5619	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA REGIÓN LITORAL CENTRO DEL ESTADO DE YUCATÁN	VALIDADO	21148	96	\$ 8,928,000	\$ 8,928,000	\$ 8,928,000		\$ 716,411.31
3	5651	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA REGIÓN NORESTE DEL ESTADO DE YUCATÁN	VALIDADO	21148	39	\$ 3,627,000	\$ 3,627,000	\$ 3,627,000		\$ -
4	5553	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA REGIÓN NOROESTE DEL ESTADO DE YUCATÁN	VALIDADO	21148	178	\$ 16,602,000	\$ 16,602,000	\$ 16,602,000		\$ 3,157,570.37
5	5618	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA REGIÓN ORIENTE DEL ESTADO DE YUCATÁN	VALIDADO	21148	297	\$ 27,621,000	\$ 27,621,000	\$ 27,621,000		\$ 5,692,217.43
6	5625	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA REGIÓN PONIENTE DEL ESTADO DE YUCATÁN	VALIDADO	21148	66	\$ 6,138,000	\$ 6,210,000	\$ 6,210,000		\$ 192,351.35
7	5617	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA REGIÓN SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN	VALIDADO	21148	313	\$ 29,109,000	\$ 29,109,000	\$ 29,109,000		\$ 9,605,695.65
8	5652	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA REGIÓN CENTRO DEL ESTADO DE YUCATÁN	VALIDADO	21147	53	\$ 5,570,300	\$ 5,616,500	\$ 5,616,500		\$ -
9	5611	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA REGIÓN LITORAL CENTRO DEL ESTADO DE YUCATÁN	VALIDADO	21147	79	\$ 8,318,300	\$ 8,349,100	\$ 8,349,100		\$ 640,630.00
10	5614	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA REGIÓN NORESTE DEL ESTADO DE YUCATÁN	VALIDADO	21148	259	\$ 27,244,000	\$ 27,267,100	\$ 27,267,100		\$ 7,221,878.77
11	5556	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA REGIÓN NOROESTE DEL ESTADO DE YUCATÁN	VALIDADO	21147	157	\$ 16,585,400	\$ 16,647,000	\$ 16,647,000		\$ 3,484,284.67
12	5613	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA REGIÓN ORIENTE DEL ESTADO DE YUCATÁN	VALIDADO	21147	214	\$ 22,506,800	\$ 22,606,900	\$ 22,606,900		\$ 3,049,792.64
13	5623	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA REGIÓN PONIENTE DEL ESTADO DE YUCATÁN	VALIDADO	21147	54	\$ 5,675,400	\$ 5,810,700	\$ 5,810,700		\$ 186,846.44
14	5612	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA REGIÓN SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN	VALIDADO	21147	215	\$ 22,650,400	\$ 22,704,300	\$ 22,704,300		\$ 6,484,709.74
15	5624	CONSTRUCCIÓN DE COCINAS ECOLÓGICAS EN LA REGIÓN CENTRO DEL ESTADO DE YUCATÁN	VALIDADO	21146	48	\$ 2,515,200	\$ 2,515,200	\$ 2,515,200		\$ 509,080.66
16	5626	CONSTRUCCIÓN DE COCINAS ECOLÓGICAS EN LA REGIÓN LITORAL CENTRO DEL ESTADO DE YUCATÁN	VALIDADO	21146	22	\$ 1,152,800	\$ 1,152,800	\$ 1,152,800		\$ 357,941.52
17	5628	CONSTRUCCIÓN DE COCINAS ECOLÓGICAS EN LA REGIÓN NORESTE DEL ESTADO DE YUCATÁN	VALIDADO	21146	180	\$ 9,432,000	\$ 9,432,000	\$ 9,432,000		\$ 2,483,249.82

**Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán**  
**Programas y Proyectos de Inversión**  
**Del 1 de enero al 30 de Junio de 2022**



No.	UGI	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO UGI	UBP	ACCIONES	INVERSIÓN	FEDERAL	FISE	RECURSOS PROPIOS RECAUDADOS POR LOS ENTES PUBLICOS	AVANCE FINANCIERO
18	5558	CONSTRUCCIÓN DE COCINAS ECOLÓGICAS EN LA REGIÓN NOROESTE DEL ESTADO DE YUCATÁN	VALIDADO	21146	60	\$ 3,144,000	\$ 3,144,000	\$ 3,144,000		\$ 439,537.43
19	5627	CONSTRUCCIÓN DE COCINAS ECOLÓGICAS EN LA REGIÓN ORIENTE DEL ESTADO DE YUCATÁN	VALIDADO	21146	139	\$ 7,283,600	\$ 7,283,600	\$ 7,283,600		\$ 680,305.95
20	5629	CONSTRUCCIÓN DE COCINAS ECOLÓGICAS EN LA REGIÓN SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN	VALIDADO	21146	66	\$ 3,458,400	\$ 3,458,400	\$ 3,458,400		\$ 927,540.07
21	5653	CONTRUCCÓN DE PISOS FIRMES EN PANABÁ, YUCATÁN	VALIDADO	21145	8	\$ 62,400	\$ 62,400	\$ 62,400		
22	5654	CONTRUCCÓN DE PISOS FIRMES EN TINUM, YUCATÁN	VALIDADO	21145	5	\$ 39,000	\$ 39,000	\$ 39,000		
23	5082	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA UN DESARROLLO HABITACIONAL SOCIAL EN LA ZONA SUR DE MÉRIDA	VALIDADO	20943	10	\$ 5,500,000	\$ -	\$ -	\$ 5,500,000	
24	5269	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA UN DESARROLLO HABITACIONAL SOCIAL EN LA CIÉNEGA DE LA ZONA COSTERA DE	VALIDADO	20953	10	\$ 5,300,000	\$ -	\$ -	\$ 5,300,000	\$ -
25	5305	CONSTRUCCIÓN DE 2.5 KM DEL PROYECTO PARQUE LINEAL CIÉNEGA DEL PROGRESO YUCATÁN	VALIDADO	21391	1	\$ 46,000,000	\$ -	\$ -	\$ 46,000,000	\$ -
26	5270	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO	VALIDADO	21393	84	\$ 72,000,000	\$ -	\$ -	\$ 72,000,000	\$ -
27	5601	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL	VALIDADO	21822	7	\$ 3,000,000	\$ -	\$ -	\$ 3,000,000	\$ -

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

  
**C.P. JULIAN ALBERTO MENA GEVED**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

  
**ARQ. CARLOS FRANCISCO VIÑAS HEREDIA**  
**DIRECTOR GENERAL**